

Fyrirspurn - Dælustöð Austurvegi 67

Óskað er eftir upplýsingum um áfallinn heildarkostnað við byggingu dælustöðvar fyrir Selfossveitur, stöðu verkefnisins og áætluð verklok. Jafnframt um fjárhæð samþykks tilboðs og fjárheimildir skv. fjárhagsáætlunum.

Gunnar Egilsson, D-lista.

Staða verkefnis:

Stöðin er að verða tilbúin í prufukeyrslur. Lóðafrágangur er eftir og verður unnin á vordögum. Verklok á þeim áfanga og þá verkinu í heild sinni er 15.júní 2020.

Áfallinn kostnaður:

- Áfallinn kostnaður á verkið er (2018-2020): 489.938.741 kr.
- Fjárfestingaráætlun(2018-2020 byggð á kostnaðaráætlun Verkís): 450.000.000 kr.

Samþykkt tilboð	án vsk	m/vsk
Hönnun	32.824.100	40.701.884
Byggingarvinna	289.908.000	359.485.920
Efnisútboð á dælum og rafstöð	74.000	91.760
Samtals	322.806.100	400.279.564

Mismunur á samþykktu tilboði og áföllnum kostnaði liggur í aukaverkum og kaupum á smærri aðföngum sem verkkaupi skaffar.

Vinna er í gangi við að greina frávik.